



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.หาดใหญ่ ถึง กฟส.หาดใหญ่
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ แขนงทางหลวงสงขลาที่ ๑ หน้าศูนย์กระจายสินค้า (จุดที่ ๒) บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๑ ตอนพรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่าง กม. ๑๒๔๔+๒๕๐-กม.๑๒๔๕+๑๐๐ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
อ้างถึง อ้างถึงคำร้องขยายเขตฯ เลขที่ LHAY๖๙๐๐๒๕๐๗ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนผังแบบเลขที่ TFO๙-๐Am/๖๙๐๗๙๖ จำนวน ๑ แผ่น
๒.ประมาณการ จำนวน ๑ ชุด

เรียน ผจก.กฟส.หาดใหญ่

ตามคำร้องขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เลขที่ LHAY๖๙๐๐๒๕๐๗ ลว. ๑๔ ก.ค. ๖๙ ให้กับ แขนงทางหลวงสงขลาที่ ๑ กรมทางหลวง หน้าศูนย์กระจายสินค้า (จุดที่ ๒) บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๑ ตอนพรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่าง กม.๑๒๔๔+๒๕๐-กม.๑๒๔๕+๑๐๐ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นั้น

ผบส.กฟส.หาดใหญ่ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วสรุปได้ ดังนี้

๑. รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ขอใช้ไฟเป็น แขนงทางหลวงสงขลาที่ ๑ กรมทางหลวง บริเวณ หน้าศูนย์กระจายสินค้า (จุดที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๑ ตอนพรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่าง กม.๑๒๔๔+๒๕๐-กม. ๑๒๔๕+๑๐๐ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

๑.๒ ลูกค้านี้มีความประสงค์ขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ ระบบ ๑ เฟส ๑๙,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง (แบบแขวน) โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด

๑.๓ ระบบจำหน่ายแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับไฟจากสถานีจ่ายไฟ RTP๑๐ อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๑๓ กม.

๑.๔ สภาพพื้นที่หน้างาน การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๓

๓. วิธีดำเนินการ

กฟภ.ดำเนินการเอง

๓.๑ แผนหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ ระบบ ๑ เฟส ๑๙,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ป้องกันสัตว์ TR ๒๐๒ ครบชุด (แบบแขวน)

๓.๒. แผนมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ขนาด ๕(๑๐๐) แอมป์ ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑. ค่าใช้จ่ายที่ คิดจากผู้ใช้ไฟ

แผนหม้อแปลงภายใน	๑๕๐,๔๖๗.๘๓	บาท
อุปกรณ์จับยึดหม้อแปลงป้องกันการโจรกรรม (Nut lock)	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
แผนหม้อแปลงภายใน(ชุดกราวด์แรงต่ำทองแดง)	๕,๗๐๘.๒๕	บาท
ค่าสมทบแรงสูง (๓๐ คิวเอ×๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าเชื่อมแรงสูง	๑๔,๐๐๐.๐๐	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กำไรขั้นต้น	๓๑,๘๓๕.๒๒	บาท
รวม	๒๐๘,๐๑๑.๓๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๔,๕๖๐.๗๙	บาท
ยอดรวมที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ	๒๒๒,๕๗๒.๐๙	บาท
๔.๒. ค่าใช้จ่ายที่ กฟภ.ลงทุน		
แผนกมิเตอร์	๑,๔๑๓.๐๐	บาท
รวม	๑,๔๑๓.๐๐	บาท

๕. เงื่อนไขและการกำหนดทรัพย์สิน

๕.๑. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากลูกค้ามีกำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย

๕.๒. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินในแผนกหม้อแปลงเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่จะต้องดูแลและบำรุงรักษาเองยกเว้นมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๕.๓. ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.หาดใหญ่ เลขที่ ต.ทกฟส.หญ.ผกส.๗๒๐/๒๕๖๘ ลว. ๓๐ ก.ค. ๖๘ อนุมัติหลักการ บันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน งานขยายเขตรบบไฟฟ้าสำหรับงานงบบผู้ใช้ไฟ (งบC) ที่ ๙๐% ของค่าใช้จ่ายหน้างานตามประมาณการ

๕.๔. ทั้งนี้ หากการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง การก่อสร้างฯ หรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นภายหลังอีกต่างหาก ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบ หรือได้ปฏิบัติ ตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการได้

(นายสรายุทธ จุลจินดา)

ผผ.บส.กฟส.หาดใหญ่

...../...../.....

ที่ บส.-[๐๓๘๒]

ผบ.บ.,ผบ.ส.,ผบ.ต.,ผบ.พ.,ผบ.ร.,ผบ.ส.หญ.

อนุมัติในหลักการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายโชคชัย ชาญกุล)

ผจก.กฟส.หาดใหญ่

